

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.หนองคาย อ.ท่าบ่อ อบต.บ้านว่าน

ยุทธศาสตร์อุปท	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)			
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	9	1,920,000.00	4	89,000.00	88,500.00	88,500.00	500.00
การพัฒนาด้านการศึกษา	11	6,388,000.00	6	2,682,070.00	2,663,070.00	2,663,070.00	19,000.00
การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	63	51,003,880.00	10	620,900.00	560,999.99	560,999.99	59,900.01
การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต	38	2,743,000.00	25	660,840.00	600,984.00	600,984.00	59,856.00
การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	17	8,984,500.00	3	20,000.00	13,695.00	13,695.00	6,305.00
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	9	4,409,600.00	4	3,179,100.00	470,900.00	470,900.00	2,708,200.00
รวม	147	75,448,980.00	52	7,154,970.00	0.00	4,398,148.99	2,853,761.01

รายงานสรุปการดำเนินโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านवान อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จัดหามอเตอร์ไฟฟ้าปั้มซับเมอร์สและเครื่องสูบน้ำ	39,000.00	38,500.00	500.00	✓	-	-	สำนักปลัด	13/05/2567	13/05/2567	
2	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับราษฎร	50,000.00	50,000.00	0.00	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	06/06/2567	07/06/2567	
3	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จัดหาวัสดุก่อสร้าง	149,570.00	149,570.00	0.00	✓	-	-	สำนักปลัด	243,497.00	243,891.00	
4	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จัดซื้อวัสดุอื่น	55,000.00	52,000.00	3,000.00	✓	-	-	สำนักปลัด	01/10/2566	30/09/2567	
5	การพัฒนาด้านการศึกษา	วันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	13/01/2567	13/01/2567	
6	การพัฒนาด้านการศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	681,470.00	681,470.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	02/10/2566	30/09/2567	
7	การพัฒนาด้านการศึกษา	เผื่อระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก	2,000.00	2,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	01/08/2567	30/09/2567	
8	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการสร้างขวัญและกำลังใจเด็กก่อนวัยเรียน	3,000.00	3,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	13/05/2567	13/05/2567	
9	การพัฒนาด้านการศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านวานเพื่อจัดหาอาหารกลางวัน	1,975,600.00	1,956,600.00	19,000.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	01/10/2566	30/09/2567	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
10	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการศูนย์ 3 วัย	5,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	กองการศึกษาฯ			โอนลด
11	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยหนองสรวง หมู่ 7	487,000.00	100,500.00	386,500.00	✓	-	-	กองช่าง	10/02/2567	25/03/2567	
12	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงประปาบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านแสนสุข	487,000.00	480,000.00	7,000.00	✓	-	-	กองช่าง	19/08/2567	18/11/2567	
13	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอย 4 หมู่ที่ 7	155,000.00	150,809.08	4,190.92	✓	-	-	กองช่าง	16/06/2567	15/10/2567	
14	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 จากบ้านนางปูน ราชวงศ์ - หนองดินไทย	208,000.00	198,000.00	10,000.00	✓	-	-	กองช่าง	10/06/2567	9/09/2567	
15	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นวัดบ้านแคน	392,200.00	349,999.99	42,200.01	✓	-	-	กองช่าง	17/06/2567	16/08/2567	
16	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า อบต.บ้านว่าน	228,700.00	211,000.00	17,700.00	✓	-	-	กองช่าง	26/06/2567	24/08/2567	
17	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 จากนางางชำนาญ - ไปป่าช้า	213,000.00	182,000.00	31,100.00	✓	-	-	กองช่าง	10/03/2567	10/06/2567	
18	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จากบ้านนายขวัญใจ ผิวเหลือง-บ้านนายสุพิศ วงศ์สุวรรณ. หมู่ที่ 5	215,200.00	198,000.00	17,200.00	✓	-	-	กองช่าง	10/03/2567	10/06/2567	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
19	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ปรับปรุงถนน คสล. ม.3 ซ้างบ้านนายสมชาย เบ้ารักษา - บ้านนายชำนาญ คำศรี เสริมผิวจราจรด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	210,000.00	182,000.00	28,000.00	✓	-	-	กองช่าง	25/06/2567	24/08/2567	
20	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 จากนายพิชาติ คำบัวภา ไปนายสุทัศน์ นามมัน	253,000.00	245,200.00	8,000.00	✓	-	-	กองช่าง	10/02/2567	25/03/2567	
21	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการวันผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	0.00	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	13/04/2567	13/04/2567	
22	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์	30,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	สำนักปลัด			โอนลด
23	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดงานประเพณีสงกรานต์	5,000.00	4,000.00	1,000.00	✓	-	-	กองการศึกษา	13/04/2567	13/04/2567	
24	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	14,935.00	15,065.00	✓	-	-	สำนักปลัด	01/07/2567	01/07/2567	
25	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	20,550.00	19,450.00	✓	-	-	สำนักปลัด	25/08/2567	25/09/2567	
26	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	สำนักปลัด			โอนลด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
27	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	สำนักปลัด			โอนลด
28	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	กิจกรรมวันปิยมหาราช	1,500.00	1,500.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	23/10/2566	23/10/2566	
29	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	5,000.00	5,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	01/06/2567	30/09/2567	
30	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	20,000.00	11,840.00	8,160.00	✓	-	-	สำนักปลัด	22/03/2567	22/03/2567	
31	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	กิจกรรมวันแม่	10,000.00	8,250.00	1,750.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	12/08/2567	12/08/2567	
32	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่วน	20,000.00	13,340.00	6,660.00	✓	-	-	สำนักปลัด	29/02/2567	29/02/2567	
33	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดซื้อวัสดุกีฬา	90,000.00	89,454.00	546.00	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	07/11/2566	07/11/2566	
34	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	กิจกรรมอบต.เคลื่อนที่	5,000.00	2,400.00	2,600.00	✓	-	-	สำนักปลัด	16/07/2567	25/08/2567	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงานรับผิดชอบ	วันที่เริ่มดำเนินการ	วันที่สิ้นสุดดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
35	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	100,000.00	27,755.00	72,245.00	✓	-	-	สำนักปลัด	01/07/2567	30/07/2567	
36	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	59,000.00	57,000.00	2,000.00	✓	-	-	สำนักปลัด	27/05/2567	26/06/2567	
37	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการเรียนผู้สูงอายุ	140,000.00	137,725.00	2,275.00	✓	-	-	กองสวัสดิการฯ	15/02/2567	19/07/2567	
38	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	วัสดุจราจร	5,000.00	0.00	0.00	-	-	✓	สำนักปลัด			โอนลด
39	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	กิจกรรมพ้อ	7,840.00	7,840.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	05/12/2566	05/12/2566	
40	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	60,000.00	60,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	25/05/2567	26/05/2567	
41	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	70,000.00	65,054.00	4,946.00	✓	-	-	สำนักปลัด	09/05/2567	20/05/2567	
42	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ระดับตำบลเพื่อสร้างความสามัคคีต่อด้านยาเสพติด	120,000.00	120,000.00	0.00	✓	-	-	สำนักปลัด	23/12/2566	25/12/2566	
43	การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	จัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000.00	60,000.00	0.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	27/11/2566	27/11/2566	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
44	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการคัดกรองความ ผิดปกติสายตาและแก้ไข ปัญหาการมองเห็นไม่ชัดใน กลุ่มผู้สูงอายุ	150,000.00	149,340.00	660.00	✓	-	-	สำนักปลัด	08/04/2567	09/04/2567	
45	การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันเหตุ สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000.00	7,280.00	2,720.00	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	16/06/2567	16/06/2567	
46	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงลำห้วยใหญ่ หมู่ 5	160,000.00	150,809.07	9,190.92	✓	-	-	กองช่าง	20/09/2567	19/12/2567	
47	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะ	20,000.00	13,695.00	6,305.00	✓	-	-	สำนักปลัด	06/03/2567	30/09/2567	
48	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	ขุดลอกหนองบ่อดิน หมู่ 7	487,000.00	487,000.00	0.00	✓	-	-	กองช่าง	29/09/2567	28/12/2567	
49	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต.และพนักงาน ลูกจ้างและผู้นำชุมชน พร้อม ดูงานนอกสถานที่	479,100.00	470,900.00	8,200.00	✓	-	-	สำนักปลัด	27/03/2567	30/03/2567	
50	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	โครงการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาตำบล	5,000.00	0.00	5,000.00	✓	-	-	สำนักปลัด			ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
51	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	จัดซื้อเก้าอี้สำหรับบริการ ประชาชน	40,500.00	40,500.00	0.00	✓	-	-	สำนักปลัด	25/09/2567	24/10/2567	
52	การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ	จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า เอนกประสงค์	2,700,000.00	2,473,095.00	226,905.00	✓	-	-	สำนักปลัด	12/11/2567	11/12/2567	